

**Отчет о проделанной работе в домах по ООО «СИД» за 2015 год  
Ленина- 37**

<b>М- ца</b>	<b>Проделанная работа</b>	<b>сумма</b>
<b>январь</b>	Ремонт смена сальников, задвижек, смазка- набивка сальниковая-30м. масло-0,5л. Мелкий ремонт изоляции- проволока-3,0 кг.	<b>1770</b>
<b>февраль</b>	Смена на чердаке: вентиль Ф20-1шт. резьба Ф15-1шт. заглушка Ф15-3шт.	<b>242</b>
<b>март</b>	Чердак- смена на центральной линии отопления вентиль Ф15- 6 шт. труба Ф15-4м.	<b>360</b>
<b>апрель</b>	Двор , покраска ограждения : Краска-6кг; Растворитель-1шт.Кисточки-2шт. Ремонт скамеек: Бруски-5шт;доска-2шт;Краска-2кг;Раствор.-2шт;Саморезы-14шт.	<b>1294</b>
<b>май</b>		
<b>июнь</b>	Подвал смена вентиль-Ф20-9шт. резьба Ф20-18шт. заглушка Ф15-8шт. ревизия Ф100-1шт. хамуты Ф 100-4шт.	<b>2042</b>
<b>июль</b>	Опрессовка системы отопления- замена труб отопления, заглушек, вентилях-заглушка Ф15-12шт. вентиль Ф15-6шт. вентиль Ф20-10шт. резьба Ф15-16шт. труба Ф20-16м. труба Ф76-26м. карбид-12кг. кислород-3,0м3. Св.проволока-14,0 кг. задвижка Ф80-2шт. флянцы Ф80-4шт. болты-16шт. тех.резина-5кг. пакля сантехническая-4шт.	<b>17024</b>
<b>август</b>	-подъезд-ремонт- ротбан-4меш. Сатентек-4меш. Грунтовка -3кон. Валик-2шт. щетка побелоч.-1шт. краска водоэмульсион.-4бан. Малярный скоч-10шт. краска-48кг. растворитель-13бут.- щетка покрасоч.-2шт. Подвал сварка решетки на подвальные окна – электроды-1пач. Арматура-4м. сварка центральной линии отопления- труба Ф50-14м. вентиль Ф20-10шт. резьба Ф20-20 шт. вентиль Ф15-6шт. канализационная труба Ф100-14м. фасон.части соединения -9шт. тройник Ф63/32-1шт. кран шаровой Ф32-8шт.	<b>15952</b>
<b>сентябрь</b>	1У и У подъезд, подвал, смена ц/линии отопления- труба Ф50-9м. труба Ф20-8м. вентиль Ф20-5шт. резьба Ф20-10шт. карбид-6,0 кг. кислород-2,0 м3. Св.проволока-3,0 кг. задвижки Ф80-1шт. Болты-8шт. средство от комаров-0,6 кг. замок (чердак и подвал)-6шт. 1-подъезд ремонт подъезда- краска-60 кг. растворитель-26 бут. Кисточка-3шт.	<b>15790</b>
<b>октябрь</b>		
<b>ноябрь</b>	Подвал и чердак , смена- вентилях Ф20-7шт. заглушки Ф15-9шт. резьба Ф15-5шт. труба Ф50-8м. карбид-6,0 кг. кислород -2,0м3. Св.проволока-2,0 кг. Подвал смена- вентилях Ф15-9шт. вентиль Ф20-6шт. резьба Ф20-6шт. карбид -6,0 кг. кислород-2,0 м3. Св. проволока-2,0 кг. труба Ф100-4,0м. труба Ф50-12м. труба Ф20 -8м. отвод Ф100-4шт. отвод Ф50-3шт. карбид-10 кг. кислород-3,0м3. Св.проволока-4,0 кг.	<b>13307</b>
<b>декабрь</b>		
	<b>ИТОГО :</b>	<b>67781</b>

**Выполнено 127 заявок устного и письменного обращения и через аварийную службу**

**Всего начислено за т/обслуживания за год 1234790**

**Оплачено населением за год 1225718**

**Долги за населением на 01.01.2016г. 310671**

**Расходы за год на з/плату, налоги, за 2015г. составляют (без материала)1031827**

**Расход на материалы : 67781**

Директор ООО «СИД»



Салихов Н.А.

**Отчет о проделанной работе в домах по ООО «СИД» за 2015 год  
Ленина- 48**

<b>М- ца</b>	<b>Проделанная работа</b>	<b>сумма</b>
<b>январь</b>		
<b>февраль</b>	Подвал, чердак- набивка сальниковая- сальник-25м. болты-14шт. трубы Ф20-16м., резьба Ф20-8шт. вентиль Ф20-6шт. карбид-8кг. кислород-3,0м3. Св. проволока-3кг. кв.1а- снятие батарей отопления- карбид-5,0 кг. кислород-2,0 м3. Св. проволока-2,0 кг.	<b>4162</b>
<b>март</b>		
<b>апрель</b>		
<b>май</b>		
<b>июнь</b>	Смена канализацион. стояка Ф100- труба пхв -0.5 -1шт. гильза перех.-1шт.	<b>170</b>
<b>июль</b>	Опрессовка системы отопления – смена вентиля Ф20-4шт. вентиль Ф15-1шт. кран шаровой Ф32-4шт. Смена стояков г/х воды в кв.82 труба Ф25-5м. карбид-4кг. кислород-1,5м3. Св. проволока-4,0 кг.	<b>2750</b>
<b>август</b>	Подвал смена центральной линии отопления- труба Ф89-4м. труба Ф 50-12м. труба Ф20-9м. вентиль Ф 20-9м. вентиль Ф 20-6шт. резьба Ф 20-12шт. заглушка Ф 15-6шт. карбид-14 кг. кислород-3,0м3. Св. проволока-3 кг. Бойлерная – отвод Ф100-1шт. труба Ф89-4м. вентиль Ф20-1шт. замок висячий-6шт. Смена канализационного стояка Ф 100 резка труб чугун. Ф 100 карбид -40 кг. кислород-2,0 м3. Установка унитаза.-1шт.	<b>7294</b>
<b>сентябрь</b>	96 квартира, смена стояка г/х воды- демонтаж труб Ф25 – карбид-4,0 кг. кислород-2,0 м3.	<b>290</b>
<b>октябрь</b>	Смена на чердаке- резьба Ф20-7шт. вентиль Ф20-6шт. труба Ф50-4м. вентиль Ф50-2шт. карбид-6,0кг. кислород-2,0м3. Св. проволока-2,0 кг. Подъездные окна замена стекол-10м2.	<b>5230</b>
<b>ноябрь</b>	Бойлерная смена труб выхода г/воды с бойлера- труба Ф75-24м. отвод Ф75-3шт. м/соединения Ф75-5шт. труба Ф50-9м. труба Ф20-7м. резьба Ф20-12шт. вентиль Ф20-6шт. заглушки Ф15-4шт. резьба Ф15-4шт. вентиль Ф25-2шт. пакля сантех.-2кос. Карбид-9,0 кг. кислород-2,5м3. Св. проволока-3,0 кг.	<b>17185</b>
<b>декабрь</b>	Подвал- смена задвижки Ф80-1шт. болты-8шт. тех. резина-3,5 кг. труба Ф50-11м. труба Ф20-7м. вентиль Ф20-6шт. резьба Ф20-8шт. резьба Ф15-6шт. заглушка Ф15-6шт. пакля сантех.2кос. карбид-9,0 кг. кислород-2,0 м3. св. проволока-3,0 кг. 1-подъезд- смена канализ. трубы Ф100 пхв труба Ф100-18м. п/отвод Ф100-8шт. тройник Ф100-4шт. Бойлерная – труба Ф75-22м. м/соединения Ф75-6шт. отвод Ф76-4шт. Подвал- тройник Ф75/32-8шт. кран шаровой Ф32-8шт. к/муфта Ф32-8шт. Замена замков – 4 шт.	<b>30303</b>
	<b>ИТОГО :</b>	<b>67384</b>

**Выполнено 98 заявок устного и письменного обращения и через аварийную службу**

**Всего начислено за т/обслуживания за год 723905 р.**

**Оплачено населением за год 691988 р.**

**Долги за населением на 01.01.2016г. 213008 р.**

**Расходы за год на з/плату, налоги, за 2015г. составляют (без материала) 598540 р.**

**Расход на материалы : 67384 р.**

Директор ООО «СИД»



Салихов Н.А.

**Отчет о проделанной работе в домах по ООО «СИД» за 2015 год  
Ленина- 50**

М- ца	Проделанная работа	сумма
январь	Установка на чердак- дверей-1шт. петли-2шт. замок висячий -1шт.	2220
февраль	Заделка мест прохода трубопров. ливневой, цементным раствором: цемент-180 кг. песок-600 кг. Кв.43 установка канализации с добавлением нового материала : труба е-0,3-1 шт. Ремонт решетки на подвальные окна: электроды-1 пач. Арматура-3м. листы стальные-1,4 м2 Подвал 1-подъезд смена канализации. Труб Ф100 пхв. Е-2м.-6шт. е-1м.-4шт. е-0,5-3шт. тройник Ф100-3шт. ревизия Ф 100-3шт. переходник на чугун. Ф100-2шт. Смена стояков г/х воды Ф32, труба Ф32-34м. кран шаровой Ф32-8шт. американка Ф32-8шт. тройник Ф63/32-9шт.	14176
март	Бойлерная ремонт канализации Ф 320/420- элетроды-1 пач. Бойлер -флянцы Ф 420-2 шт. флянцы Ф32-2 шт. лист ст. Т-0,08м. -0,8м2. Отводы Ф100-6шт. отводы Ф89-4шт. трубы Ф100-5м. труба Ф89-4,5м. электроды-1пач. Кислород-6м3 св.проволока-6,0 кг. карбид-14 кг. резьба Ф20-2шт. вентиль Ф20-2шт. резьба Ф15-1шт. заглушки Ф15-1шт. тех. резина-24 кг.	10548
июнь	Смена стояков отопления- труба – труба Ф20-6м. труба Ф32-4м. резьба Ф20-8шт. резьба Ф15-4шт. вентиль шаров. Ф20-4шт. вентиль Ф25-2шт. резьба Ф25-2шт. карбид-12кг. кислород-3,0м3. Св. проволока-3,0 кг. Бойлер смена труб г/х воды труба Ф89-3,0м. отвод Ф89-2шт. карбид-6кг. кислород-2,0 м3. Св. проволока-2,0 кг. Смена предохранителя 63А-2шт. предохранитель 100А-2шт.	4874
июль	Опрессовка системы отопления в доме -резьба Ф25-2шт. вентиль Ф20-1шт. заглушка Ф15-14 шт. труба Ф20-7м.- карбид-4кг. кислород-0,5м3, св. проволока-5кг. Ремонт бойлера и насосной- смена труб Ф89-2м. отвод Ф100-1шт. карбид-8,0 кг. кислород-2,0 м3. Св. проволока-8,0 кг. флянцы Ф320-1шт. смена задвижек Ф100-1шт. флянцы Ф100-2шт. болты-8шт. труба Ф100-4м. отвод Ф100, карбид-16,0 кг. кислород-3,0 м3. Св.проволока-18,0 кг.	10775
август	Смена стояка отопления Ф15 труба ф15-2,5м. резьба Ф15-2шт. карбид-4,0 кг. кислород-1,5м3. Св.проволока-2,0 кг. Подвал смена труб г/х воды в стояке- труба Ф32 -16м. к/муфта Ф32-6м. кран шаровой Ф32-6м.	4275
сентябрь	Кв.193 смена стояков г/воды. карбид-4,0 кг. кислород-1,5м3. Св.проволока-2,0 кг. кв.124- смена канализации Ф100- тройник Ф100. Двор- покраска детской площадки- кисточка-1шт. краска-16 кг. растворитель-8шт.	2383
октябрь	Остекление подъездных окон-12м2.Смена центральной линии отопления-вентиль Ф50-2шт. резьба Ф50-4шт. труба Ф50-11м. отвод Ф50-2шт. труба Ф20-7м. резьба Ф20-6шт. вентиль Ф20-3шт. карбид-8,0 кг. кислород-2,0м3. Св.проволока-3,0 кг. Смена канализации Ф100 в подвале- труба е-1м.-2шт. е—0,5м.-2шт. п/отвод Ф100-3шт. цемент-20кг.	7995
ноябрь	Насосная, ремонт мягкой кровли- битум-60 кг. рубероид-1рул. Бойлерная установка теплообмен. Пласт.-1шт. труба Ф110-4м. труба Ф89-11м. отвод Ф100-6шт. отвод Ф89-3шт. задвижки Ф100-2шт. задвижка Ф80-1шт. флянцы Ф100-4шт. флянцы Ф80-4шт. труба Ф90-24м. труба Ф75-10м. отвод Ф90-4шт. отвод Ф75-2шт. переход. Ф90/75-4шт. тройник Ф90/70-1шт. м/соединения Ф75-2шт. кран шаровой Ф75-1шт. болты-32шт. тех.резина-12шт. кран шаровой Ф15-3шт. резьба Ф15-3шт. м/соединения Ф90-4шт. электроды-2,5 кг. карбид-14 кг. кислород-4,0 м3. Св.проволока-5,0 кг. кв.35, смена канализ. стояка Ф100- труба Ф100-2х.м.1шт. 1м.-1шт. переходник гильза Ф100-1шт. тройник Ф100/100-1шт. Подвал- смена вентиля Ф20-2шт. вентиль Ф15-2шт.	46475
декабрь	Смена лампочек-14 шт. включателей-6шт. Смена замков-6шт. Подвал- смена центральной линии г/х воды- труба Ф75-14м. тройник Ф75/32-6шт. м/соединит.Ф75-4шт. отвод-Ф75-4шт. труба Ф40-18м. отвод Ф40-18шт. м/соединения Ф40-40 шт.	12222

Выполнено 126 заявок устного и письменного обращения и через аварийную службу

Всего начислено за т/обслуживания за год 1307079 р.

Оплачено населением за год 1318814 р.

Доли за населением на 01.01.2016г. 247530 р.

Расходы за год на з/плату, налоги, за 2015г. составляют (без материала) 1087360 р.

Расход на материалы : \_ 284900 р.

Директор ООО «СИД»

Сидухов И.А.

**Отчет о проделанной работе в домах по ООО «СИД» за 2015 год  
Ленина- 52**

<b>М- ца</b>	<b>Проделанная работа</b>	<b>сумма</b>
<b>январь</b>		
<b>февраль</b>	1-блок- смена труб отопления- труба Ф89-4м. труба Ф40-6м. флянцы Ф80-2шт. болты-8шт. карбид-6,0 кг. кислород-2,0 м3. Св. проволока-3кг. Подвал-укрепление опор под канализ. Трубы: кирпич-64 шт. цемент-90 кг. песок-250 кг.	<b>4542</b>
<b>март</b>	Подвал-смена стояков г/х воды трубы Ф25-9м.,резьба Ф25-6шт. вентиль Ф25-3шт. карбид-6,0 кг. кислород-2,0 м3. Св. проволока-2кг. Закрытие входа в подвал, замок висячий-2шт. петель- 2шт. 1-2 блок смена труб отопления- трубы Ф50-8. Ф40-6м. Ф20-14м. отвод Ф50-2шт. резьба Ф20-12шт.,пакля сантех.-2 кос. Карбид-10 кг. кислород-3,0 м3. Св. проволока-3,0 кг.	<b>5646</b>
<b>апрель</b>	Замена труб отопления на бойлере Ф219: Труба ст. Ф76 -38м. Труба ст. Ф50-1,5м; Отвод Ф50-1шт. Карбид-14кг; Кислород-4м3; Св. пров.-5кг. Замена патронов-3шт; эл. ламп.-4шт. Саморезы-8шт.	<b>9584</b>
<b>май</b>		
<b>июнь</b>	Смена канализационного стояка в кв.73 труба Ф100-1м.-1шт. переходник гильза Ф100-1шт. карбид-4,0 кг. кислород-2,0 м3. Смена задвижки Ф50-4шт. болты-28 шт. тех. резина-6,0 кг.	<b>7334</b>
<b>июль</b>	Опрессовка системы отопления- вентиль Ф20-4шт. заглушки Ф15-6 шт. кран шаровой бр. Ф20-3шт. Смена эл. патрон-1шт. эл. лампы-3шт.	<b>1386</b>
<b>август</b>	Установка в чердаки и в подвалы замков висячих- 11 шт. Обработка подвалов от комаров-0,8 кг.	<b>1460</b>
<b>сентябрь</b>	Бойлер, смена труб отопления- труба Ф50-2.0м. флянцы Ф50-1шт. задвижка Ф50-2шт. болты-8шт. карбид-6,0 кг. кислород-2,0 м3. Св. проволока-3,0 кг. Подвал- замена аварийных участков труб г/х воды, канализации, системы отопления труба Ф63-8м. м/соединения-Ф63-3шт. отвод ф63-3шт. тройник Ф63/63-1шт. буртик Ф63-1шт. кран шаровой Ф32-4шт. 2-блок- смена труб г/х воды- труба Ф76-8м. труба Ф25-12м. отвод Ф76-2шт. вентиль Ф25-3шт. 1-блок подвал, смена вентиль- вентиль Ф20-1шт. труба Ф20-2м. смена канализации Ф100- труба Ф100-8м. тройник Ф100/100-1шт. ревизия Ф100-1шт. гильза Ф100-1шт.	<b>15990</b>
<b>октябрь</b>	Подвал смена на центральной линии отопления- задвижки Ф50-2шт. флянцы ф50-4шт. болты-16шт. тех. резина-5,0кг. труба Ф50-8м. труба Ф20-6,5м. отвод Ф50-4шт. резьба Ф20-6шт. карбид-6,0 кг. кислород-2,0м3. Св. проволока-2,0 кг. замок висячий-6шт.	<b>6938</b>
<b>ноябрь</b>		
<b>декабрь</b>	Замена замков-3шт. эл. ламп-12шт. выключателей-2шт. Подвал-смена на ц/линии отопления задвижки Ф50-3шт. тройник Ф63/32-3шт. тройник Ф63/25-2шт. м/соединения Ф63-2шт. м/комбинированная Ф25-2шт. кран шаровой Ф32-4шт. кран шаровой Ф25-2шт.	<b>6666</b>
	<b>ИТОГО :</b>	<b>59546</b>

Выполнено 98 заявок устного и письменного обращения и через аварийную службу

Всего начислено за т/обслуживания за год 472543 р.

Оплачено населением за год 475430 р.

Долги за населением на 01.01.2016г. 46738 р.

Расходы за год на з/плату, налоги, за 2015г. составляют (без материала) 393037 р.

Расход на материалы : 59546 р.

Директор ООО «СИД»



Салихов Н.А.

**Отчет о проделанной работе в домах по ООО «СИД» за 2015 год  
Ленина- 70**

М- ца	Проделанная работа	сумма
январь		-
февраль	Смена американки Ф 32-2шт. Установка эл. патронов, эл. лампочек замена местами эл. проводки- патрон-4шт. лампочки-6шт. эл.провод-15м.	688
март		-
апрель	Покраска ограждений (скамеек,бесетки):Краска-8кг.Раств.-2бут.Кисточки-1шт.	795
май		-
июнь	Ремонт металлических дверей электроды-1,0 кг. смена канализационного стояка Ф100- труба Ф100 пхв, е-2м.-1шт. крестовики Ф100-1шт. переход.гильза-1шт. карбид-1,0 кг. кислород-2,0 м3. Подвал- смена вентиль Ф20-2 шт. резьба Ф20-1шт.	1368
июль	Чердак ремонт и замена вентиля на стояке отопления- вентиль Ф20-12шт. сальниковая набивка-2м. кран шаровой Ф20-2шт. Опрессовка системы отопления- труба Ф20-4м. вентиль Ф25-2шт. заглушка Ф15-7шт. коронки-Ф20-3шт. карбид-4кг. кислород-1м3.св.проволока-5м.	4752
август	Смена канализационного стояка Ф100- труба пхв е-1м.-1шт. резка труб демонтаж-карбид-6,0 г. кислород-3,0м3. Ремонт ливневой канализации-4шт. арматура-6м. уголок-8м. электроды-1пач.	1634
сентябрь	2-подъезд, подвал- смена труб- труба Ф63-4м. м/соединения Ф63-2шт. тройник Ф63/32-1шт. вентиль Ф32-1шт. труба Ф50 ст.-6м. труба Ф20 ст.-7м. резьба Ф20-4шт. вентиль Ф20-4шт. карбид-6,0 кг. кислород-2,0 м3. Св.проволока-4,0 кг. замок (чердак, подвал)-4шт.	6025
октябрь		-
ноябрь		-
декабрь	Подвал- смена канализационных труб Ф100 труба Ф100 пхв-22м. п/отвод Ф100-12шт. тройник Ф100/100-4шт. труба Ф63-6м. м/соединения Ф63-2шт. Чердак-смена на стояках отопления- вентиль Ф20-4шт. резьба Ф20-4шт. труба Ф20-7м. Подвал- труба ф20-5м. вентиль Ф20-3шт. вентиль Ф25-2шт. труба Ф89-14м. карбид-11,0 кг. кислород-2,5м3. св.проволока-4,0кг. пакля сантех.-2к. Замена замков в подвале, чердаке-3шт. Подвал смена ц/линии х/г воды- труба Ф63-24м. тройник Ф63/32-6шт. м/ соединения Ф63-6шт. тройник Ф63/63-1шт. отвод Ф63-3шт. кран шаровой Ф32-6шт. смена канализ. Ф100-14м. тройник Ф100/100-4шт. п/отвод Ф100-6шт. Смена эл.ламп в подъездах-8шт.	28518
	<b>ИТОГО :</b>	<b>43780</b>

Выполнено 87 заявок устного и письменного обращения и через аварийную службу  
Всего начислено за т/обслуживания за год 523568 р.

Оплачено населением за год \_\_ 516229 р.

Долги за населением на 01.01.2016г 88410 р.

Расходы за год на з/плату, налоги, за 2015г. составляют (без материала) 434919 р.

Расход на материалы : 43780 р.

Директор ООО «СИД»



Салихов Н.А.

**Отчет о проделанной работе в домах по ООО «СИД» за 2015 год  
Ленина- 76**

М-ца	Проделанная работа	сумма
январь		
февраль	Подвал, смена труб г/х воды- труба Ф32-12м. тройник Ф63/32-4шт. м/соед. Ф63-4шт. м/соед.Ф32-8шт. американка Ф32-4шт. кран шаровой Ф32-4шт.	3800
март	Подвал смена на стояках отопления -резьба Ф15-4шт. вентиль Ф15-4шт. труба Ф20-8кг. труба Ф40-6м. отвод Ф50- 2шт. вентиль Ф20-3шт. резьба Ф20-3шт. карбид-8кг. кислород-2.0 м3. Св. проволока-2.0 кг. пакля сантех. 2 кос. Подвал-смена на стояках отопления- вентиль Ф20-2шт. резьба Ф20-4шт. труба Ф20-2м. карбид-5.0 кг. кислород-1,5 м3. Св. проволока-2.0кг. 2- корпус- смена центральной линии г/х воды- труба Ф63. -12м. Ф4 .-8 Ф32.14м. м/ соединения Ф83-3шт., м/соединения Ф40-4шт. отвод Ф32-8м.	10379
апрель	Ремонт детской карусели: Втулка-1шт; Подшипник-1шт. Электроды-1,5кг.	465
май		
июнь	Подвал, ремонт системы отопления ц/линии, стояки- труба Ф20-6м. резьба Ф20-6шт. резьба Ф15-8шт. кран шаровой Ф20-2шт. вентиль Ф20-4шт. заглушка Ф15-6шт. карбид-6.5 кг. кислород-2,0м3 св. проволока-3.0 кг. пакля сантех.- 1кос. 2-блок, покраска труб отопления-212м. Ф 100-89-50 Ф20 краска-11 кг. кисточки-2шт. растворитель 2бут. 6-подъезд подвал-смена на стояках отопления тройник Ф25/20-3шт. к/муфта Ф20-3шт. заглушка Ф15-3шт. Подвал-обработка подвала от комаров. Губки 63А-4шт. предохранитель 63А-2шт.	4125
июль	Опрессовка системы отопления- вентиль Ф20-2шт. коронки Ф20-4шт. заглушки Ф15-6шт. Смена канализационных труб Ф100 пхв. Труба Ф100-24м. е-1м.-1шт. е-0,5м.-5шт. п/отвод-Ф100-1шт. отвод Ф100-1шт. тройник Ф100/100-2шт. тройник Ф100/50-2шт. м/соединения Ф100-7шт. ревизия Ф100-2шт. труба Ф50 е-2м.-1шт. е-1м.-4шт. е-0,5-2шт. отвод Ф50-6шт. переход на чугун. Ф100-2шт. уплотнитель манжет.Ф100-2шт. арматура для креп.-8м. проволока для труб-6 кг. карбид-6кг. кислород-1м3	7540
август	Детская площадка- смена вентиля Ф20-1шт. карбид-4.0 кг. кислород-2,0м3. Св. проволока-2,0 кг.	640
сентябрь	Подвал смена труб г/х воды- труба Ф40-14м. отвод Ф40-10шт. кран шаровой Ф63-2шт. кран шаровой Ф32-6шт. труба Ф32-8м. замок (чердак, подвал)-6шт.	8480
октябрь		
ноябрь		
декабрь	Замена замков в подвале, чердаке-2шт. Замена эл.ламп-6шт.	210
	<b>ИТОГО :</b>	<b>35639</b>

Выполнено 93 заявок устного и письменного обращения и через аварийную службу  
Всего начислено за т/обслуживания за год. 314088р.

Оплачено населением за год 312534 р.

Долги за населением на 01.01.2016г. 41337 р.

Расходы за год на з/плату, налоги, за 2015г. составляют (без материала) 250940 р.

Расход на материалы : 44389 р.

Директор ООО «СИД»



Салихов Н.А.

**Отчет о проделанной работе в домах по ООО «СИД» за 2015 год  
Хизроева-17**

М-ца	Проделанная работа	сумма
январь	Подвал- задвижка Ф100-1шт. задвижка Ф 80-1шт. флянцы Ф80-2шт. Смена дисков задвижки Ф80-4шт. ремонт тепловой изоляции: проволока-2,0 кг. Подвал смена на стояках г/х воды вентиля Ф25-6шт. также труб Ф25-14м.	8620
февраль	—	—
март	Ремонт металлического ограждения- арматура Т-4м. установка скамеек-1шт. труба Ф40-2м. карбид-4кг. электроды-1 кг. кислород-1м3	717
апрель		
май		
июнь	Смена стояков г/х воды- труба Ф32-8м. кран шаров.Ф32-2шт. к/муфта Ф32-2шт. резьба Ф25-2шт. карбид-6кг. кислород-2,0м3. Св. проволока-2,0 кг.	2024
июль		
август	Подвал смена ц/линии г/воды- труба Ф89-12м. труба Ф25-9м. резьба Ф25-6шт. вентиль Ф25-4шт. карбид -8.0 кг. кислород-2,0 м3. Св. проволока-2,0 кг. Смена канализационного стояка Ф100- труба Ф100-4м. тройник-2шт. переходник Ф100/90-1шт.	7011
сентябрь	Смена канализации- тройник Ф100/100-1шт. карбид-6,0кг. кислород-2,0м3. Двор – ремонт беседки- доски-0,015м2. Фанера-1,4м2. Саморезы-0,9 кг. Средство от комаров-0,6 кг.	1810
октябрь	Ремонт решетки – электроды-1пач. Арматура-2,0м. замок висячий-6шт. Смена стояка г/воды- труба Ф25-4м. резьба Ф25-2шт. вентиль Ф25-2шт. карбид-4,0, кислород-2,0м3. Св. проволока-2,0. Отопительная система заглушки Ф15-4шт. смена вентиля Ф15-4шт. резьба Ф15-6шт. заглушки Ф15-4шт. вентиль Ф25-2шт. вентиль Ф50-1шт.	3715
ноябрь	Подвал- смена заглушки Ф15-7шт. вентиль Ф15-4шт. резьба Ф15-6шт. карбид-5,0кг. кислород-1,5м3. Св. проволока-2,0кг. пакля сантех.-2к. Смена стояка отопления- труба Ф20-2,0м. резьба Ф20-1шт. вентиль Ф20-1шт. карбид-3,0 кг. кислород-1,5м3. Св. проволока-2,0кг. Смена стояка г/х воды кв.83 до подвала- труба Ф32-24м. вентиль Ф25-4шт. к/муфта Ф32-6шт. м/ соединения Ф32-8шт. отвод Ф32-2шт. карбид-6,0 кг. кислород-2,0м3. Св. проволока-2,0 кг. Смена эл. ламп в подъездах-6шт	5607
декабрь	Смена резьб Ф25-4шт. вентиль Ф25-2шт. карбид-4,0 кг. кислород-1,0 м3. св. проволока-2,0 кг. Бойлерная- задвижка Ф80-1шт. флянцы Ф80-2шт. болты-8шт. тех. резина-2,5 кг. Замена замков в подвале и чердаке-3шт.	3606

Выполнено **147** заявок устного и письменного обращения и через аварийную службу

Всего начислено за т/обслуживания за год **387447 р.**

Оплачено населением за год **385863 р.**

Долги за населением на 01.01.2016г. **98208 р.**

Расходы за год на з/плату, налоги, за 2015г. составляют (без материала) **310786 р.**

Расход на материалы : **43400 р.**

Директор ООО «СИД»



Салихов Н.А.

**Отчет о проделанной работе в домах по ООО «СИД» за 2015 год  
Хизроева-23**

М-ца	Проделанная работа	сумма
январь	Смена сгонов Ф20-2шт. Смена стояков г/х воды- труба Ф32-8м. тройник Ф32/20-2шт. кран шаровой Ф20-2шт.	1060
февраль		
март		
апрель	Разборка, демонтаж бойлера Ф219-3шт. Монтаж водоп. Ф320-2шт. Обвязка водопр. Ф219-21м. Задвижка Ф80-2шт. -----//-----Ф50-3шт. Бойлер обвязка Ф320-2шт. Труба Ф76-21м. Отвод Ф100-2шт. -----//----Ф76-8шт. Труба Ф100-1м. Задвижки Ф80-2шт. -----//----Ф50-2шт. Болты-144шт. Тех. резина - 26кг. Флянцы Ф80-4шт. -----//----Ф50-2шт. Электроды-4кг. Карбид-19кг. Кислор.- 5м3. Св. пров.-7кг. Труба Ф63-12м. Отвод Ф63-5шт. П/отвод Ф63-6шт. М/соедн. Ф63-5шт.; Буртик Ф63-1шт. Флянцы Ф80-2шт. Болты-8шт. Устр-во кровли в помещении: Профностил-6лист.; Балки-12шт. Рейки-8шт. Гвозди-4кг. Саморезы-90шт. Бойлерн. уст-во дверей: Труба Ф25-3м. Петли -2шт. Лист стальн.-0,7м2. Устройство колодца: Кирпич-96шт. Цемент-2меш. Песок-360кг. Труба Ф32-12м. Электроды-2кг. Диск отрезной-1шт. Лист стальной-2,6м2. Смена эл. ламп. и патронов: Патрон-1шт. Эл. ламп.-6шт.	109069
май		
июнь		
июль		
август	Смена сгонов Ф20-2шт. труба Ф20-1,5м. карбид-6,0 кг. кислород-2,0м3 св. проволока-3,0 кг. Ремонт траншей отопительных труб цемент-150 кг. песок-450кг.	2115
сентябрь	Ремонт мягкой кровли- стеклоизол КТП-1 шт. газ баллон.-1шт. кран шаровой Ф25-9шт. труба Ф63-8м. тройник Ф63/63-2шт. отвод Ф63-3шт. Смена стояка отопления- труба Ф20ст.-4м. резьба Ф20-2шт. карбид-6,0 кг. кислород-2,0м3. Св. проволока-3,0 кг. эл. лампа-8шт. включатели-4шт. двор, ремонт траншеи отопления труб- кирпич-16шт. песок-350 кг. цемент-60 кг.	17729
октябрь	Смена стояков отопления- труба Ф20-6м. карбид-6,0 кг. кислород-2,0м3. Св. проволока-2,0 кг. Ремонт мягкой кровли- стеклоизол- 8рул. Газ (баллон) - 1шт. Пробный запуск отопления- к/муфта Ф25-4шт. вентиль Ф20-6шт. заглушка Ф15-8шт.	11130
ноябрь	Смена к/муфты Ф25-4шт. вентиль Ф20-2шт. заглушка Ф15-2шт. вентиль Ф25-2шт. Отопление – смена- к/муфта Ф25-4шт. заглушка Ф15-4шт. изоляция стояков-1р. 70 кв. смена- сгона Ф20-1шт. труба Ф20-1,0м. вентиль Ф20-1шт. карбид-3,0 кг. кислород-1,5м3. св. проволока-2,0 кг.	3235
декабрь	Смена стояков г/х воды труба Ф25-8м. труба Ф15-2м. резьба Ф25-2шт. карбид-4,0 кг. кислород-1,5м3. св. проволока-2,0 кг. Установка в подвале замка-1 шт.	1336

Выполнено 68 заявок устного и письменного обращения и через аварийную службу

Всего начислено за т/обслуживания за год 257301 р.

Оплачено населением за год 253903 р.

Долги за населением на 01.01.2016г. 60139 р.

Расходы за год на з/плату, налоги, за 2015г. составляют (без материала) 204785 р.

Расход на материалы : 150024 р.

Директор ООО «СИД»



Салихов Н.А.



**Отчет о проделанной работе в домах по ООО «СИД» за 2015 год  
Хизроева-25**

М-ца	Проделанная работа	сумма
январь	Ремонт и смена сальников – набивка сальниковая-25м. масло-0,5 откидные болты-10шт.	1570
февраль	3-подъезд, подвал-смена ц/линии отопления- труба Ф76-8м. труба Ф50-4м. отвод Ф50-2шт. труба Ф20-4м. резьба Ф20-4шт. кран шаровой Ф 20-2шт.	2612
март		
апрель	Ремонт бойлера: головки,патрубки,промывка,прочистка Ф219-7секц.;Задвижка Ф80-1шт. Техн.резина-38кг. Болты-30шт.ГоловкаФ219-4шт.ОтводФ76-5шт.ТрубаФ89-1,5м.Электроды-4пачк.Карб.-20кг.Кислор.-6,0м3.Св.пров.-7,0кг.Смена труб отопл.в подвале: ТрубаФ76-9,5м.;ВентильФ40-4шт.;РезьбаФ40-8шт.ФлянцыФ50-2шт.Пакля сант.-2кос.;ТрубаФ40-7м.; ТрубаФ32- 25,5м.;ТрубаФ20-25м;РезьбаФ20-12шт;РезьбаФ15-8шт.ЗаглушкиФ15-16шт.Пакля сантех.-4кос.Смена стояков отопления: Кран шар.Ф25бр.-3шт.ВентильФ20-2шт.РезьбаФ25-6шт. Установ.патрон.-1шт.Включ.-1шт.Лампоч.-5шт.	28353
май		
июнь	Колодки-63А-1шт.,предохранитель 63А-1шт. колодки 100А-1шт. предох.100А. Опрессовка, промывка системы отопления. Установка заглушки Ф15-3шт.	300
июль	Ремонт подъезда- ротбанд-2меш. Сатентек-2меш. Известь-39 кг. краска-62 кг. растворитель-1б.	7328
август		
сентябрь	Покраска ограждений детской площадки- краска- 18кг. кисточки-2шт. растворитель- 9буг.	2240
октябрь	Ремонт лестн. площадки местами стяжка- цемент-200 кг. песок-300 кг. Замена заглушек Ф15-6шт.	2230
ноябрь	Подвал – задвижки Ф50-1шт. болты-8шт. вентиль Ф20-4шт. резьба Ф20-5шт. вентиль Ф40-2шт. резьба Ф40-4шт. карбид-6,0кг. кислород-1,5м3. Св. проволока-3,0кг. пакля сантехническая 2кос. Смена стекла на пластиковых окнах-1шт. 3-4 подъезд. подвал смена труб г/х воды- труба Ф32-12м. вентиль Ф32-4шт. канализац. трубы Ф100-12м. тройник Ф100/100-3шт. п/отвод-Ф100-6шт. уплотнитель манжет-2шт. кв.58 установка батареи- труба Ф20-2м. вентиль Ф20-1шт. резьба Ф20-1шт. карбид-3,0кг. кислород-1,5м3. Св. проволока-2,0 кг. Бойлерная смена- сердечника Ф219-1шт. головка Ф219-1шт. болты-112шт. карбид-8,0 кг. кислород-2,0м3. Св. проволока-2,0 кг. Смена в кв. 58- сгон Ф20-2шт. труба Ф20-1,5м. карбид-4,0 кг. кислород-1,5м3. Св. проволока-2,0 кг.	35488
декабрь	Подвал тройник Ф32/32-1шт. кран шаровой Ф32-8шт. труба Ф63-12м. м/соединения Ф63-4шт. кран шаровой Ф63-1шт. тройник-Ф63/32-6шт.	8995

Выполнено 78 заявок устного и письменного обращения и через аварийную службу  
Всего начислено за т/обслуживания за год 258680 р.

Оплачено населением за год \_ 248106 р.

Долги за населением на 01.01.2016г. 38864 р.

Расходы за год на з/плату, налоги, за 2015г. составляют (без материала) 208123 р.

Расход на материалы : 90639 р.

Директор ООО «СИД»



Салихов Н.А.

**Отчет о проделанной работе в домах по ООО «СИД» за 2015 год  
Хизроева-27**

<b>М- ца</b>	<b>Проделанная работа</b>	<b>сумма</b>
<b>январь</b>	Коридор, смена ц/линии Ф63-3,0м.- тройник Ф63/32-1шт. переходник Ф63/50-1шт. м/соединения Ф63-2шт. кран шаровой Ф32-1шт. отвод Ф32-1шт. кран шаровой Ф63-1шт.	<b>2845</b>
<b>февраль</b>	1-подъезд, подвал смена ц/линии отопления- труба Ф50-ст.-14м. кран шаровой Ф20 бр.-2шт. резьба Ф20-4шт. труба Ф20-4м. карбид-10 кг, кислород-4,0м3. Св. проволока-6кг. пакля сантех.-2шт. ремонт траншеи, цементная стяжка-цемент-120 кг. песок-100 кг. смена на стояках г/х воды. Кран шаровой Ф32-6шт.	<b>5412</b>
<b>март</b>		
<b>апрель</b>		
<b>май</b>		
<b>июнь</b>	Врезка стояка в 57кв. резьба Ф20-4шт. карбид-5кг. кислород-1,5м3. св. проволока-2,0 кг. врезка на ц./линию резьба Ф20-2т. Кран шаровой Ф25-2шт. карбид-3,0 кг. кислород-1,0 м3 св. проволока-1,0 кг. Опрессовка, промывка системы отопления. Установка заглушки Ф15-3шт	<b>1241</b>
<b>июль</b>		
<b>август</b>	Смена эл.ламп (эконом)-10 шт. Смена центральной линии труб х/воды труба Ф63-8м. тройник Ф63/25-1шт. тройник Ф63/32-2шт. м/соединения Ф63-3шт. Смена стояка отопления Ф20- труба Ф20-2,5м. карбид-3,0 кг. кислород-1,5м3. Св. проволока-1,5 кг.	<b>6100</b>
<b>сентябрь</b>	Двор ремонт скамейки- доски-0,024м3. Саморезы-0,3 кг. краска-6,0 кг. растворитель- 1бут.	<b>839</b>
<b>октябрь</b>	Смена канализационной трубы- труба Ф100-3,5м. п/отвод Ф100-3шт. тройник Ф100-1шт. песок -4меш. Труба отопления в подвале- Ф50-6м. труба Ф20-7м. резьба Ф20-10шт. вентиль Ф20-5шт. заглушка Ф15-5шт. карбид-6,0кг. кислород-2,0м3. Св. проволока-2,0кг. заглушка Ф15-6шт.	<b>4215</b>
<b>ноябрь</b>	Смена стояка г/воды- труба ф32-4м. тройник Ф32/20-1шт. резьба Ф25-2шт. к/муфта Ф32-2шт. Смена стояков г/х воды- резьба Ф25-4шт. карбид-3,0 кг. кислород-1,5м3. Св. проволока-2,0 кг.	<b>1060</b>
<b>декабрь</b>	Смена труб отопления -труба Ф63-30м. м/соединения Ф63-10шт. тройник Ф63/25-12шт. кран шаровой Ф25-15шт. кран шаровой Ф63-2шт. отвод Ф63-2шт. Замена замков в подвале и в чердаке- 2шт.	<b>19240</b>

**Выполнено 93 заявок устного и письменного обращения и через аварийную службу**

**Всего начислено за т/обслуживания за год 145194 р.**

**Оплачено населением за год 155454 р.**

**Долги за населением на 01.01.2016г. 39494 р.**

**Расходы за год на з/плату, налоги, за 2015г. составляют (без материала)109280 р.**

**Расход на материалы : 41563 р.**

Директор ООО «СИД»



Салихов Н.А.

**Отчет о проделанной работе в домах по ООО «СИД» за 2015 год  
Хизроева-29**

<b>М- на</b>	<b>Проделанная работа</b>	<b>сумма</b>
январь		-
февраль	Перенос батареи- труба Ф20ст.-3м. резьба Ф20-1шт. к/м в/р Ф20-1шт. вентиль Ф25 -1шт. карбид-4кг. кислород-1,0 м3. Св.провода-2,0 кг. Смена задвижек Ф80-1шт. болты-8шт. тех.резина-5кг. вентиль Ф20-1шт. труба Ф20-2м.	3704
март	Бойлеры , смена сердечника Ф219-1шт. тех.резина-12 кг. болты-16 шт. карбид-6,0 кг. кислород-2,0 кг. св. проволока-2,0 кг.	1812-
апрель		
май		
июнь	Подвал, врезка на ц/линии отопления тройник Ф63/32-1шт. тройник Ф32/32-1шт. к/муфта Ф32-1шт. кран шаровой Ф25 бр. -1шт.	490
июль		
август		
сентябрь	Кв.3 установка тропа ванной тройник Ф100/50-1шт. труба Ф50- е-1м. подвал- труба Ф50 на Ф63-10м. труба Ф50 на Ф40-14м. отвод Ф63-2шт. м/соединения Ф63-4шт. кран шаровой Ф32-6шт. средство от комаров-0,3 кг.	9640
октябрь	Подвал- замена вентиль Ф25-4шт. заглушки Ф15-6шт. труба Ф63-4м.	2190
ноябрь	Бойлер смена- головки Ф219-1шт. головка сердечника-1шт. тех.резина-9кг. болты-12шт. патрубки Ф76-6шт. труба Ф76-1,5м. карбид-8,0 кг. кислород2,0м3. Св. проволока-3,0 кг. Подвал труба Ф63-8м. труба Ф50-4м. тройник Ф63/25-4шт. кран шаровой Ф25-4шт.	12675
декабрь	Замена замков в подвале, чердаке-3шт.	180

Выполнено 79 заявок устного и письменного обращения и через аварийную службу

Всего начислено за т/обслуживания за год 241638

Оплачено населением за год 239692 р.

Долги за населением на 01.01.2016г. \_ 55976 р.

Расходы за год на з/плату, налоги, за 2015г. составляют (без материала) 191688 р.

Расход на материалы : 30738 р.

Директор ООО «СИД»

*Салихов Н.А.*  
Салихов Н.А.



**Отчет о проделанной работе в домах по ООО «СИД» за 2015 год  
Хизроева-31**

М- ца	Проделанная работа	сумма
январь		
февраль	2-подъезд, подвал- смена канализационных труб Ф100. Е-3м.-1шт. е-2м.-1шт. тройник Ф100-1шт. переход. По чугун.-1шт. кирпич для тумбы-50 шт. цемент-1 меш. Подвал, смена на стояках отопления- кран шаров.Ф20-8шт. труба Ф63-14м. отвод Ф63-4шт. буртик Ф63-1шт. болты-4шт. м/соединения Ф63-3шт.	10648
март	Смена сгонов Ф20-2шт. труба Ф20-1,5м. вентиль Ф20-1шт. заглушка Ф15-1шт. Подвал, смена канализационных труб Ф100 пхв е-2х.м-2шт. е-1м.-1 шт. тройник Ф100/100-2 шт. ревизия Ф100-1шт. переход. чугун. на Ф100-1шт. карбид -8кг. св.проволока-2кг. кислород-2,0 м3. Пакля сант.-2кос. Подвал закрытие вход- замок висячий-2шт. устройство опор .под канализационные трубы.- труба Ф32-8м. кирпич-34 шт..	3555
апрель	Смена кан-ных труб.Ф100: Труба е-2м-3шт. е-1м-1шт.е-0,5-2м. П/отводы Ф100-6шт. Тройник Ф100-2шт.ТройникФ100/50-1шт.Трубы Ф32-8м.ЗаглушкиФ50-1шт. Патроны на счетчики-2шт. Эл.лампочки-2шт.	2574
май		
июнь	Колодки 63А-1шт. предох.63А-1шт. Подвал 2-подъезд смена канализационной трубы Ф100 е-2м.-2шт. е-0,5-3шт. п/отвод Ф100-4шт. перех.гильза-1шт. труба Ф32-6м. вентиль Ф20-4шт. заглушки Ф15-6шт.	2745
июль		
август	Ремонт подъезда- ротбанд-2м. сатентек-2м. грунтовка-1кон. Клей ПВА-1б. краска-32 кг. растворитель -5б. кисточка покрасочная -3шт. щетка побелочная-1шт. валик-1шт. известь -26 кг. средство от комаров -0,3 кг.	6201
сентябрь	Смена стояков г/х воды на пластиковые труба Ф32-16м. тройник Ф32/20-4шт. карбид-4,0 кг. кислород-2,0м3. Кран шаровой Ф20-6шт. кран шаровой Ф15-5шт. резьба Ф20-4шт. резьба Ф15-6шт. заглушки Ф15-8шт. карбид-4,0 кг. кислород-2,0м3. Св.проволока—3,0кг.	4410
октябрь		
ноябрь	Смена в 46 кв.- сгоны на батареях-2шт. труба Ф20-1,5м. карбид-4,0 кг. кислород-2,0 м3. Св. проволока=1,5 кг.	635
декабрь	Замена замков в подвале. чердаке-2шт.	120

Выполнено 68 заявок устного и письменного обращения и через аварийную службу

Всего начислено за т/обслуживания за год 256670 р.

Оплачено населением за год 253352 р

Долги за населением на 01.01.2016г. 52986 р.

Расходы за год на з/плату, налоги, за 2015г. составляют (без материала) 205484 р.

Расход на материалы : 36629 р.

Директор ООО «СИД»



**Отчет о проделанной работе в домах по ООО «СИД» за 2015 год  
Хизроева-35**

М-ца	Проделанная работа	сумма
январь	7-подъезд 3й. этаж ремонт форточка (пластиковая рама)-1шт. Смена крана -1шт. Подвал вентиль Ф20-1шт. Смена на стояках г/х воды- вентиль Ф25-6шт. резьба Ф25-12шт. труба Ф25-12м. карбид-6кг. кислород-2,0м3.	3330
февраль		
март	Подвал смена труб Ф100 пхв- е-2х.м.-4шт. отвод-3шт. тройник Ф100-1шт. резьба Ф25-6шт. вентиль Ф25-4шт. труба Ф25-9м. Очистка подвала от мусора, закрытие входа- замок висячий -3шт. петли-2шт.	3220
апрель	Двор, ремонт ограждения, решет, металл; вокруг детской площадки: Электроды -12кг.	1440
май		
июнь		
июль	Опрессовка системы отопления кран шаровой Ф20-2шт. заглушка Ф15-8шт. кран шаровой Ф25-4шт. трубы Ф20-2м. резьба Ф20-4шт. карбид-3кг. кислород-0,5 м2. Свароч. проволока-4кг. Смена предохранителей 63А.-4шт. Ремонт бойлера- смена отвода Ф89-1шт. резьба Ф20-1шт. вентиль Ф20-1шт. карбид-8,0кг. св. проволока-2,0 кг. кислород-2,0 м3. Подвал-смена вентиля Ф25-4шт. резьба Ф25-4шт. труба Ф25-14м. карбид-5кг. кислород-1м3. Св. проволока-6кг.	6200
август	Подвал смена на стояке г/х воды вентиль Ф25-6шт. резьба Ф25-12шт. труба Ф25-8м. карбид-6,0 кг. кислород-2,0 м3. Св. проволока-2,0 кг. Смена канализационной трубы Ф100 е-2м.-6шт. е-1м.4шт. е-0,5-3шт. тройник Ф100/100-2шт. тройник Ф100/50-1шт. п/отвод Ф100-8шт. переходник Ф100/70-1шт. устройство опор под канализ. труб: труба -2шт. кирпич-45 шт. цемент-30 кг. замок висячий-3шт.. Смена крана шарового Ф20-1шт. резьба Ф20-2шт. сварка труб Ф50- труба-8м. карбид-8.0 кг. кислород-3,0м3. Св. проволока-3,0 кг.	8621
сентябрь	Покраска детской спортивной площадки- краска-22 кг. растворитель -6бут. Кисточка-2шт. средство от комаров-0,3 кг.	2390
октябрь	Смена канализационных труб Ф100 е-3м-3шт. е-1м.-2шт. е-0,5м.-2шт. тройник Ф100/100-2шт. п/отвод Ф100-6шт. переходник на чугун. Ф100-1шт. манжет.уплотнитель-1шт. проволока-4,0 кг. карбид-6,0 кг. кислород-2,0 кг. вентиль Ф25-4шт. резьба Ф25-6шт. труба Ф25-14м. карбид-6,0 кг. кислород-2,0 м3. Св. проволока-4,0 кг. подъездные окна (остекление)-4м2. Ремонт форточек (пластиковые) петли -14 шт. кв.59,102,104 ремонт мягкой кровли рубероид-3 рул., битум-140 кг. кв.74 ремонт мягкой кровли- гидроизоляция-8рул. Баллон газа-1шт. Бойлерная прочистка и промывка Ф320-4шт. труба Ф89-4,5м. труба Ф100-2м. отвод Ф89-4шт. резьба Ф20-4шт. лист ст. Т-0,5мм.-6шт. отвод Ф110-4шт. флянцы Ф420-4шт. труба-Ф320-1,5м. труба Ф89-2м. болты-48 шт. тех.резина-32 кг. электроды-9,5 кг. карбид-16 кг. кислород-6.0м3. Св. проволока-8кг.	36028
ноябрь	Смена вентиля Ф20-5шт. резьба Ф20-4шт. заглушки Ф15-6шт. пакля сантех.-2к. Смена канализационных труб Ф100-4м. п/отводы-4шт. тройник Ф100-1шт. кв. 81 установка батарей- сгоны Ф20-2шт. трубы Ф20-1,5м. карбид-3.5кг. кислород-1,5м3. Св. проволока-2,0 кг. Смена стояка г/воды в подвале труба Ф25-6м. резьба Ф25-2шт. вентиль Ф25-2шт. карбид-4,0 кг. кислород-1,5м3. Св. проволока-2,0 кг.	3718
декабрь	Замена замка вход в подвал, чердак-5шт. Установка эл. лампы-10шт. выключатели-3шт.	520

Выполнено 119 заявок устного и письменного обращения и через аварийную службу  
 Всего начислено за т/обслуживания за год 488948 р.  
 Оплачено населением за год 482035 р.  
 Долги за населением на 01.01.2016г. \_ 106357р.  
 Расходы за год на з/плату, налоги, за 2015г. составляют (без материала) 395114 р.  
 Расход на материалы : 68787 р.

Директор ООО «СИД»



**Отчет о проделанной работе в домах по ООО «СИД» за 2015 год  
Хизроева-37**

М-ца	Проделанная работа	сумма
январь	Ремонт подъезда- родбант-2меш. Сатентек-2меш. Грунтовка-1кон. Растворитель-5бут. Краска-22кг. известь-34 кг. кисточки-3шт. щетки-2шт.	4894
февраль	Смена ц/линии отопления- труба Ф40-8м. труба Ф20-16м. вентиль Ф20-8шт. резьба Ф20-16шт. карбид-100кг. кислород-3,0 м3. Св. проволока-3,0 кг.	4048
март		
апрель	Смена лампочек, патронов: Лампочки-4шт. Патроны-2шт.	120
май		
июнь	Подвал, ремонт инженерной системы отопления- труба Ф32-25-22м. арматура- 8м. карбид-7кг. кислород-2,0м3 св. проволока-3,0кг..труба Ф89-12,5 труба Ф76- 5,0м. отвод Ф76-1шт. задвижка Ф80-1шт. болты-8шт. тех.резина-8кг. карбид- 8кг. кислород-2,0м3. Св. проволока-3,0кг. пакля сантех. - 1 кос. Вентиль спуск. Ф15-1шт. резьба Ф15-2шт. вентиль спуск.Ф25-2шт. заглушка Ф15-4шт. Бойлер- смена патрубков выхода –покраска труб кожуха Ф219, труба Ф76-3м. электроды-1пач. Краска-4кг. кисточка-1шт. растворитель-1 бут. Подвал, устранение утечки канализации е-2м.-3шт. е-1м.-2шт. е-0,5-4шт. тройник Ф100/100-2шт. ревизия- Ф100-1шт.	14939
июль	Смена труб отопления в подвале- труба Ф20-10,5м. труба Ф57-9м. отвод Ф57- 2шт. кран шаровой Ф25-2шт. карбид-10 кг. кислород-2.0 м3. Св. провол.-12.0 кг., смена эл.ламп.-4шт. замки в подвале-5шт.	4634
август	Подвал смена канализ. Труб Ф100-е-2м.-3шт. е-1м.-2шт. е-0,5 -2шт. тройник Ф100-2шт. п/отводы Ф100-8шт. труба Ф32-14м. кран шаровой Ф32-6шт. замок висячий -4шт. средство от комаров -0,5 кг.	11290
сентябрь	Подвал, смена труб отопления- труба Ф89ст.-6м. труба Ф50ст.-12м. труба Ф40 ст.-8м. труба Ф20-6м. вентиль Ф20-8шт. вентиль Ф25-7шт. вентиль Ф25-4шт. резьба Ф20-12 шт. подъезд эл.ламп-10шт. эл. патрон-4шт. замок висячий-6шт. карбид-12,0 кг. кислород-4.0 м3. Св. проволока-2.0 кг.	11090
октябрь	Подвал – заглушка Ф15-10шт. вентиль Ф20-14шт. резьба Ф20-14шт. труба Ф32-8м. отвод Ф76-2шт. задвижка Ф80-1шт. болты-8шт. тех.резина -74,0 кг. пакля сантех.-2кос. Карбид-6,0 кг. кислород-2,0м3. Св. проволока-4,0 кг. Остекление подъезда- 4м2.	7660
ноябрь		
декабрь	Подвал- смена ц/линии х/воды- труба ф76-2м. отвод Ф76-1шт. карбид-6,0 кг. кислород-2,0м3. св. проволока-2,0 кг. Подвал-смена ц/линии х/г воды- труба Ф63-32м. тройник Ф63/32-8шт. м/соединения Ф63-6шт. отвод Ф63-4шт. тройник Ф63/63-2шт. тройник Ф63/25-6шт. кран шаровой Ф32-8шт. Замена замка в подвале, чердаке-4шт.	17846

**Выполнено 83 заявок устного и письменного обращения и через аварийную службу**

**Всего начислено за т/обслуживания за год 364857 р.**

**Оплачено населением за год 378240 р.**

**Долги за населением на 01.01.2016г. 113145 р.**

**Расходы за год на з/плату, налоги, за 2015г. составляют (без материала) 292647 р.**

**Расход на материалы : 80512 р.**

Директор ООО «СИД»



Салихов Н.А.

**Отчет о проделанной работе в домах по ООО «СИД» за 2015 год**

**Хизроева-39**

М-ца	Проделанная работа	сумма
январь	Подвал- смена на ц/линии г/воды- тройник Ф50/32-1шт. кран шаровой Ф32-1шт. м/соедин. Ф50-1шт. м/соединения Ф32-1шт. труба Ф50-3м. Кухня- смена кранов на х/г воды 5шт., вентиль Ф20-2шт. Подвал 1-2 подъезд, демонтаж старой опоры над канализ. Трубы лежки – устройство новой, арматура т-12-8м. труба Ф50-40-16м. Смена стояка отопления- труба Ф20-3м. к/муфта Ф25-1шт. резьба Ф20-1шт. м/соединения Ф25-2шт. Подвал смена задвижек Ф100-1шт. флянцы Ф100-2шт. болты-8шт. Смена батареи (плоский) труба Ф20-3м. резьба Ф20-2шт. вентиль Ф20-2шт. карбид-6кг. кислород-2м3. Смена батареи- труба Ф20-4м. резьба Ф20-2шт. карбид-5кг. кислород-2м3.	9713
февраль	2-подъезд, душевой, смена стояка отопления Ф20 до подвала- труба Ф25-8м. к/м Ф25 в/р-1шт. резьба Ф20-1шт. кран шаровой Ф25-1шт. тройник Ф25-1шт. демонтаж старой трубы Ф20-карбид-4кг. кислород-1,0 м3. 1-подъезд ремонт металлических дверей, входа подвал лист стальной-12м2 круг обрезной-1шт. электроды-0,5 кг. краска-0,5 кг. срезка батарей и заглушка- труба Ф20-1,5м. карбид-3,0 кг. кислород-1,0 м3. св. проволока-1,0 кг.	2323
март	1 и 2 подъезд- противопожарное водоснабж.- труба Ф50-16м. резьба Ф50-8шт. отвод Ф50-4шт. вентиль Ф50-8шт. тройник Ф53/50-2шт. кран шар. Ф50-2шт. кан. муфта Ф50-2шт. карбид-8кг. -кислород-3,0 м3. Св. проволока-3,0 кг. переход. Ф63/50-2шт. пакля сантех.-3 кос. (кв.94) труба Ф20-1,5м. карбид-3,0 кг. св. проволока-1,0 кг. Изготовление пожарных щитов – доски-0,6 м3. Сетка-2,4м2. Петли-4шт. замки-3шт. саморезы-0,5 кг. огнетушитель – 4 шт. Укрепление канализационной трубы Ф100 пхв труба Ф32-12м. арматура Т-12м.-6м. проволока-3,0 кг. 1- подъезд 5-й этаж смена труб Ф50 канализ. пхв- е-0,5м.-1шт. отвод Ф50-1шт. тройник Ф50-2шт.	19678
апрель	Ремонт подъезда: Краска -17кг; Известь-40кг; Ротмонд-2меш.; Сатент.-1 меш; Кист. окр-1шт.; Щетки поб.- 1шт. Раствор.-2шт.	3450
июнь	2-подъезд, 3-й этаж, ремонт коридора, туалета, лестничной площадки, кравка-8кг. известь-20 кг. кисточка-2шт. растворитель-2 бут. 2-подъезд 4-й этаж душевой, смена канализационной трубы Ф50 пхв Ф50-2м.-1шт. отвод Ф50-1шт. вентиль Ф25-2шт. Бойлер-ремонт промывка, чистка бойлера Ф219-5 секций. Головки- Ф219-4шт. болты-28шт. тех. резина-18 кг. флянцы Ф80-2шт. задвижки Ф80-1шт. карбид-12кг. кислород-3,0 м3. Св. проволока-3,0 м/соединения Ф90-1шт. м/соединения Ф90-1шт. м/соединения-63-1шт. кран шаровой Ф25-1шт. труба-Ф25-2м. профлист-2шт. рейки-22м. гвозди-1,5 кг. –подъезд-3-й этаж туалет, смена труб труба Ф20-8м. отвод Ф20-2шт. тройник Ф 20/20-2шт. к/муфта Ф20-2шт. штуцера-Ф15-2шт. 1-подъезд 2этаж-ремонт коридора, кухни- краска-6кг. ротбанд-1 меш. Цемент-20 кг. извес-15 кг.	23337
июль	1-подъезд 3й этаж- установка сливного бочка-1шт. трубы Ф20-4м. саморезы-8шт. к/муфта Ф20-1шт. отвод Ф20-2шт. тройник Ф20-1шт. штуцера ф15-2шт. Карб.-4кг., кислор.0,5м3. Св. пров.-4кг. 1-подъезд 2й этаж- ремонт на этаже – краска-4кг. растворитель-1б. 2-подъезд 2-й этаж-ремонт коридора, кухня – краска (6кг.) известь-10 кг. растворитель-1б. 1 подъезд 3й этаж душевая ремонт штукатурки- цемент-80 кг. песок-300 кг.	2760
август	Смена эл. ламп на этажах -(эконом)- 90шт. Смена канализационных труб Ф100- труба е-2м.-1шт. тройник Ф100/100-1шт. переходник гильза-1шт.	13150
сентябрь	2-подъезд 3эт. вокруг труб Ф100 цементным раствором- цемент-20 кг. песок-60 кг. 1-подъезд смена вентилей (душевая, кухня)- вентиль Ф20-4шт. водоразборный кран-2шт. Смена стояков отопления- труба Ф20-3м. карбид-4,0 кг. кислород-1,5м3. Св. проволока 2,0 кг. Бойлер- смена задвижек- задвижка Ф80-2шт. болты-8шт. тех. резина-4кг. 1- подъезд 4этаж включатели-6шт. 2-подъезд 3эт. смена- крана шарового Ф20-2шт. отводы Ф20-6шт. муфта соединительная -4шт.	7068
октябрь	Подвал смена ц/отопления- труба Ф89-6м. труба Ф63-16м. тройник Ф63/25-6шт. м/соединения Ф63-4шт. отвод Ф63-5шт. труба Ф25-8м. краны шаровые Ф25-6шт. американка- Ф25-6шт. Бойлерная- смена сердечника Ф219-1шт. болты-12шт. тех. резина-9,0 кг. карбид-6,0 кг. кислород-2,0м3. Св. проволока-2,0 кг. Двери пластиковые (выход на балкон)- замена петли-6шт.	33830
ноябрь	Кв.134 смена батареи- труба Ф20-1,5м. резьба ф20-2шт. вентиль Ф25-1шт. карбид-4,0 кг. кислород-1,5м3. Св. проволока-2,0 кг. Установка в кв.150 батарей- труба Ф20-1,5м. карбид-3,0 кг. кислород-1,5м3. Св. проволока-2,0 кг. Подвал смена канализ. Ф100 пхв. Труба-28м. п/ отвод Ф100-14шт. тройник Ф100-8шт. пров. для подводки-8кг. уплотнитель магнжет-4шт. Сварка в кв.81 батарей-2 стыка карбид-2,0 кг. кислород-1,0м3.	8114
декабрь	Смена уплотнителя манжет-1шт. вентиль Ф20-2шт. Смена в местах общего пользования- эл. ламп-80 шт. выключатели-112шт. эл. патроны-16шт.	11550

Выполнено 148 заявок устного и письменного обращения и через аварийную службу

Всего начислено за т/обслуживания за год . 213721 р.

Оплачено населением за год 216272 р.

Долги за населением на 01.01.2016г. 61316 р.

Расходы за год на з/плату, налоги, за 2015г. составляют (без материала) 157258 р.

Расход на материалы : 133316 р.

Директор ООО «СИД»

**Отчет о проделанной работе в домах по ООО «СИД» за 2015 год  
А.Султана-4**

М-ца	Проделанная работа	сумма
январь		
февраль	5-блок, подвал- смена труб отопления- труба Ф89-9м. труба Ф50-6м. труба Ф32-8м. стояки отопления Ф 20 ст.-12м. вентиля Ф20-4шт. резьба Ф20-8шт. заглушка Ф15-6шт. карбид-10 кг. кислород-4,0 м3. Св. проволока-4кг. пакля-2 шт. 2- блок смена ц/линии г/воды- труба Ф63-14м.- м/соединения Ф63-4шт. тройник Ф63/32-4шт. труба Ф32-12м. американки Ф32-4шт. Смена подъездных лампочек-9шт.	14786
март		
апрель	Смена труб отопл-е: ТрубаФ50-24м;ВентильФ50-2шт;РезьбаФ50-4шт;ТрубаФ20-6м;РезьбаФ20-6шт;ЗадвижкиФ80-2шт;Карбид-12кг;Кислород-3м3;Св.пров-3кг. Демонтаж трубФ89-18м. Врезка трубФ50 на ц/л;врезка трубФ20;Карбид-8кг;Кислород-2.0м3;Св.пров-3.0кг. Ремонт стояков отопления:РезьбаФ20-14шт;ТрубаФ20-6м;Ремонт коробки набивка ,смазка: Кран шарФ20-1шт;Пакля сант.-3кг.Ремонт стояков отопл.Ремонт стояков отоп.Кран шарФ20-6шт;РезьбаФ20-12шт;ВентильФ25-4шт; ТрубаФ20-9м; РезьбаФ15-6шт; ЗаглушкиФ15-6шт; ТрубаФ15-3м; Покраска труб,отопл: Краска-14кг.	16041
май		
июнь	Предохранитель 100А-1шт. установка эл.патронов-4шт. выключатели-4шт. эл. провод-14м.	472
июль	Опрессовка системы отопления- труба ст. Ф57-5м. труба Ф20-4м. резьба Ф20-2шт. карбид-4,0 кг. кислород-1,5м3. Св. проволока-4,0 кг.	1707
август	Смена резьб Ф15-2шт. труба стояк Ф25-2м. карбид-6,0 кг. кислород-2,0м3. Св. проволока-2,0 кг. Смена стояков г/х воды и стояка канализации Ф100- труба Ф32-8м. тройник Ф32/20-2шт. кран шаровой Ф20-2шт. карбид-4,0 кг. кислород-2,0 м3. Закрепление воронки и труб смена хомутов-3шт. вышка на 1 час. отвод водосточных труб-2м.	3130
сентябрь	3 блок- смена задвижек Ф80-1шт. отвод Ф76-4шт. флянцы Ф80-1шт. труба Ф76-7м. карбид-6,0кг. кислород-2,0м3. Св. проволока-4,0 кг. 3-блок-смена канализации Ф100- труба Ф100-14м. тройник Ф100-2шт. п/отвод-Ф100-8шт. ревизия Ф100-2шт. тройник Ф100/50-2шт. труба Ф50- е-2м.-1шт. е-1м.-1шт. п/отвод Ф50-4шт. переходник на чугун. Ф50-1шт. уплотнитель Ф100-1шт. арматура для креплен.3м. проволока-3,0кг. карбид-6,0 кг. кислород-2,0 м3. Св. проволока-2,0 кг. 2блок- подвал, смена канализац. Труб Ф100- задвижки Ф100-1шт. труба е-1м.3шт. тройник Ф100/100-1шт. п/отвод Ф100-4шт. переходник гильза-1шт. замок (чердак, подвал)-8шт.	14590
октябрь	Подвал- смена стояка г/воды труба Ф32-2,0м. вентиль Ф32-1шт. отвод Ф32-1шт. карбид-3,0 кг. кислород-1,5м3. Св. проволока-2,0 кг.	760
ноябрь		
декабрь	Смена на спусниках –вентиль Ф15-7шт. труба Ф89-7м. труба Ф20-14м. вентиль Ф20-5шт. карбид-6,0 кг. кислород-2,0 м3. св. проволока-2,0 кг. Установка замков на вход, подвал, чердак-4шт. Смена эл. ламп в подъезде-15шт.	5516

**Выполнено 72 заявок устного и письменного обращения и через аварийную службу**

**Всего начислено за т/обслуживания за год 373128 р.**

**Оплачено населением за год 364927 р.**

**Долги за населением на 01.01.2016г. 65838 р.**

**Расходы за год на з/плату, налоги, за 2015г. составляют (без материала) 298663 р.**

**Расход на материалы : 75377 р.**

Директор ООО «СИД»



Салихов Н.А.



**Отчет о проделанной работе в домах по ООО «СИД» за 2015 год  
А.Султана-8**

М-ца	Проделанная работа	сумма
январь		
февраль		
март	Бойлер- смена вентиля Ф50-1шт. вентиль Ф25-1шт.	530
апрель		
май		
июнь	Бойлер смена вентиля Ф50-1шт. чердак- обработка деревянных конструкций крыши противопожарной обр.-1500м2. Бойлер смена задвижек отопления -- задвижки Ф80-1шт. флянцы Ф80-2шт. болты-8шт. тех.резина-4кг. карбид-6кг. кислород-2,0 м2. Св.провока-3кг.	56824
июль	Опрессовка системы отопления – вентиль Ф20-2шт., заглушка Ф15-3шт. Проверка огнезащитных свойств деревянных конструкций и огнезащита деревянных конструкций-1500м2.	70215
август		
сентябрь		
октябрь		
ноябрь		
декабрь	Гараж-28, смена центральной линии г/воды- труба Ф76-2м. отвод Ф76-1шт. отвод Ф50-1шт. резьба Ф25-2шт. вентиль Ф25-2шт. карбид-6,0 кг. кислород-2.0 м3. св. проволока-2,0 кг.	1756

Выполнено 52 заявок устного и письменного обращения и через аварийную службу

Всего начислено за т/обслуживания за год 443871 р.

Оплачено населением за год 397550 р.

Долги за населением на 01.01.2016г. 100604 р.

Расходы за год на з/плату, налоги, за 2015г. составляют (без материала) 335052 р.

Расход на материалы : 131565 р.

Директор ООО «СИД»



Салихов Н.А.

**Отчет о проделанной работе в домах по ООО «СИД» за 2015 год  
А.Султана-8А**

М- ца	Проделанная работа	сумма
январь		-
февраль	Укрепление трубопроводов ливневки с добавлением труб, закрытие подвала- сварка металлических ограждений –труба Ф100 пхв.-22м. замки-2шт. электроды-1 пач. Ремонт и смена сальников в задвижках- набивка сальниковая- 20м. болты-12шт. Бойлерная- смена патрубков труба Ф76ст.-3м. карбид-5кг. кислород-2,0 м3. Св. проволока-2,0 кг. смена болтов головки бойлера-14 шт. тех.резина-12,0 кг. отвод Ф50-2шт.	6644-
март		
апрель	Смена эл/ламп ; патронов : Лампочки-3шт; эл/патрон.-1шт;	66
май		
июнь	Двор покраска скамеек: краска 8кг. Смена ДРЛ-2шт. лампочки-4шт. включатель-1шт.	1235
июль	Ремонт общедомовых счетчиков газа-2шт. Проверка огнезащитных свойств деревянных конструкций -1504м2.	16768
август		
сентябрь	Замена ц/линии х/воды- труба Ф89-1,5м. карбид-4,0 кг. кислород-1,5м3. Св. проволока-2,0 кг. Бойлер смена задвижек- задвижка Ф80-1шт. вентиль спускник Ф20-1шт. 1 и2 подъезд установка ящиков для оказаний (газ, э/энергия) от жильцов Замок висячий -2шт.	2790
октябрь		
ноябрь		
декабрь		

Выполнено 47 заявок устного и письменного обращения и через аварийную службу  
Всего начислено за т/обслуживания за год 461166 р.

Оплачено населением за год 391436 р.

Долги за населением на 01.01.2016г. 426040 р.

Расходы за год на з/плату, налоги, за 2015г. составляют (без материала) 374453 р.

Расход на материалы : 27503 р.

Директор ООО «СИД»




Салихов Н.А.

**Отчет о проделанной работе в домах по ООО «СИД» за 2015 год  
Ильященко-1**

М-ца	Проделанная работа	сумма
январь		
февраль		
март		
апрель		
май		
июнь	Подвал, ремонт ц/линии отопления: труба Ф32-5м. труба Ф20-3,0м. резьба Ф20-6шт. резьба Ф15-4шт. кран шаровой Ф20-2шт. пакля сантех. Замена прокладки вентил.-24 шт. карбид-8,0 кг. кислород-2,0 м3. Св. проволока-3,0 кг. Смена стояков отопления Ф20 труба Ф20-4 кг. вентиль Ф25-2шт. резьба Ф25-2шт. карбид-6,0 кг. кислород-2,0 м3. Св. проволока-2,0 кг.	3294
июль	Опрессовка системы отопления- замена труб отопления в подвале, заглушек, вентиляей- кран шаровой Ф20-4шт. заглушки Ф15-8шт. резьба Ф15-4шт. труба Ф20-8м. вентиль Ф20-2шт. карбид-6,0 кг. кислород-2,0 м3. Св. проволока-7,0 кг. пакля сантех. -2кос. Труба ст. Ф57-5м.	3626
август	Замки висячие-2шт.	120
сентябрь	Бойлер- смена- сердечник Ф219-1шт. тех. резина-9,0 кг. болты-24 шт. кв.4,50. Подвал смена стояка г/воды- труба Ф32-6м. отвод Ф32-3шт. м/соединения Ф32-2шт. кран шаровой Ф32-1шт.	24130
октябрь	Бойлерная- смена корпуса бойлера Ф219-1шт. задвижка Ф80-1шт. болты-8шт. отвод Ф76-2шт. труба Ф63-2м. буртик Ф63-1шт. карбид -6,0 кг. кислород-2,0м3. Св. проволока-2,0 кг.	18440
ноябрь	Ремонт мягкой кровли-24.36,71,47 кв. битум-80кг. рубероид 1шт.. Подвал- труба Ф20-2,0м. вентиль Ф20-1шт. резьба Ф15-1шт. заглушка Ф15-1шт.	2975
декабрь	Смена головки бойлера-1шт. вентиль Ф15-1шт. вентиль Ф20-2шт. резьба Ф20-2шт. карбид-4,0 кг. кислород-1,5м3. св. пров.-2,0 кг. Замена замков-2шт.	4106

Выполнено 74 заявок устного и письменного обращения и через аварийную службу

Всего начислено за т/обслуживания за год 351161 р.

Оплачено населением за год \_\_ 336090 р.

Долги за населением на 01.01.2016г. 116148 р.

Расходы за год на з/плату, налоги, за 2015г. составляют (без материала)\_ 267211 р.

Расход на материалы : 57684 р.

Директор ООО «СИД»



Салихов Н.А.

**Отчет о проделанной работе в домах по ООО «СИД» за 2015 год  
Ильященко-5**

<b>М-ца</b>	<b>Проделанная работа</b>	<b>сумма</b>
<b>январь</b>	Кв.24 смена на стояке отопления- заглушка Ф15-2шт. Насосная- смена задвижки Ф80-1шт. флянцы Ф80-2шт. болты-8шт.	<b>3000</b>
<b>февраль</b>		
<b>март</b>	Устранение утечки на центральной линии г/воды- хамут Ф100-2шт. труба Ф20-1м.	<b>140</b>
<b>апрель</b>		
<b>май</b>		
<b>июнь</b>	Смена на стояках отопления- резьба Ф20-14шт. вентиль Ф20-8шт. резьба Ф15-8шт. заглушки Ф15-6шт. труба Ф20-9м. карбид-8,0 кг. кислород-2,0м3. Св. проволока-3,0 кг. пакля сантех.-2 кос.	<b>3218</b>
<b>июль</b>	Опрессовка системы отопления- замена труб отопления, вентилях, заглушек в подвале- заглушки Ф15-6шт. резьба Ф15-6шт. труба Ф20-4м. карбид-6,0 кг. кислород-1,5м3. Св. проволока-7,0 кг. пакля сантехническая-2 кос. Труба ст. Ф57-3м.	<b>1873</b>
<b>август</b>		
<b>сентябрь</b>	Подвал- смена на ц/линии отоплении- задвижка Ф80-1шт. вентиль Ф20-6шт. резьба Ф20-6шт. пакля сантех. 1кос. Карбид-6,0 кг. кислород-2,0м3. Св. проволока-3,0кг.	<b>3810</b>
<b>октябрь</b>	Смена стояков г/воды – труба Ф32-14м. отвод Ф32-4шт. м/соединения Ф32-4шт. труба Ф32-16шт. вентиль Ф32-4шт. м/соединения Ф32-5шт. отвод Ф32-6шт. тройник Ф63/32-3шт.	<b>4225</b>
<b>ноябрь</b>	Бойлерная –смена- задвижки-Ф80-1шт. флянцы Ф80-2шт. болты-8шт. труба Ф89-2м. карбид-6,0кг кислород-2,0м3. Св. проволока-2,0 кг. Установка батареи- 1шт. труба Ф20-1,5м. вентиль Ф20-1шт. резьба Ф15-1шт. заглушка Ф15-1шт. карбид-4,0 кг. кислород-1,5м3. Св. проволока-1,5 кг. Установка батареи- труба Ф20-1,5м. сгоны Ф20-2шт. карбид-3,0 кг. кислород-1,5м3. Св. проволока-2.0 кг. кв.61 Ремонт мягкой кровли- битум 40 кг. рубероид-1рул.	<b>4253</b>
<b>декабрь</b>	Насосная- смена задвижки Ф100-1шт. болты-8шт. тех.резина-3,5 кг. подъезд, смена эл.ламп-7шт. Подвал смена на стояках отопления- вентиль Ф20-2шт. заглушки ф15-2шт. Бойлерная – смена задвижки Ф80-1шт. болты-8шт. тех.резина-3,5 кг. труба Ф89-1,5м. карбид-4,0 кг. кислород-1,5м3. св. проволока-1,5 кг. отвод Ф89-2шт. Подвал- смена канализации Ф100 пхв- труба Ф100 пхв-22м. тройник Ф100/100-5шт. п/отвод Ф100-12 шт. Подвал смена стояков отопления- труба Ф25-4м. п/отвод Ф25-4шт. к/муфта Ф25-2шт. тройник Ф63/32 г/х воды-2шт. отвод Ф63-1шт. Замок висячий в подвале, и чердаке-2шт. смена эл. ламп в подъезде-8шт.	<b>11064</b>

**Выполнено 69 заявок устного и письменного обращения и через аварийную службу**

**Всего начислено за т/обслуживания за год 518944 р.**


**Оплачено населением за год 502632 р.**

**Долги за населением на 01.01.2016г. 55517 р.**

**Расходы за год на з/плату, налоги, за 2015г. составляют (без материала) 295527 р.**

**Расход на материалы : 66888 р.**

Директор ООО «СИД»



Салихов Н.А.